

rdo baracche				
ID	QUESITO	RISPOSTA	REV	DATA PUBBLICAZIONE
1	In riferimento alla vs gentile richiesta di n.02 container uso officina, sulla base delle attività che dovrete svolgere all'interno, si chiede gentilmente se queste due strutture possano essere dei box prefabbricati coibentati realizzati con telaio in profili di acciaio zincato e pareti di tamponamento in pannelli sandwich con coibentazione, oppure desiderate dei container nave non coibentati oppure coibentati a parete, copertura e pavimento. In merito alla manutenzione ordinaria richiesta, si chiede gentilmente se possibile ricevere delle specifiche in merito a quali siano le attività identificabili come manutenzione ordinaria richieste alla ditta aggiudicataria	Con riferimento a quanto richiesto, siamo a precisare quanto segue: -) per i 02 container ad uso Officina posso essere ugualmente forniti sia un prefabbricato sia container da nave, l'importante è che il container rispetti le caratteristiche descritte nelle specifiche tecniche; -) Per la manutenzione si devono intendere sia per le riparazioni occasionali e/o di piccola entità derivanti dal normale utilizzo.	1	04/05/2022
2	<b>Ad integrazione di quanto indicato nella RDO in oggetto, si precisa che il Fornire deve garantire la conservazione, manutenzione e la salubrità dei container forniti, assicurando l'esenzione dal rischio di incendio, gelo e/o altre forme di danneggiamento dei medesimi. Resta ovviamente inteso che CNAO si impegna a rispettare le istruzioni fornite per l'uso e si impegna a segnalare ogni eventuale danno e/o malfunzionamento verificatosi, così da permettere che i lavori di riparazione e/o ripristino della funzionalità dei container siano eseguite dal fornitore in maniera precisa e puntuale.</b>		1	04/05/2022
3	con riferimento alla RdO in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Le dimensioni richieste parlano di container ISO20' dimensioni standard. Sono accettati altri tipi di prefabbricati con conseguenti variazioni dimensionali in base agli standard del produttore? 2) Si parla di container ignifughi. Che caratteristiche di protezione al fuoco sono richieste? 3) E' possibile avere dettagli circa la portata del pavimento? 4) La saracinesca è necessaria o è accettabile anche una porta a due ante battenti? 5) Quale è il livello di insonorizzazione richiesto?	Con riferimento al quanto richiesto, siamo a precisare quanto segue: 1) si, sono accettati altri tipi di prefabbricati con conseguenti variazioni dimensionali in base agli standard del produttore, ma non più piccoli rispetto alle dimensioni richieste e purché rispettino i limiti di posizionamento dedicati alla zona container; 2) sono richiesti container con coibentazione ignifuga, ma sono richiesti container REI. 3) la portata del pavimento è di circa 200kg/m2 4) è accettabile anche una porta a due ante battenti, purché posta nel lato lungo. 5) il livello di insonorizzazione richiesto è di 33/44Db per prefabbricati uso ufficio, per uso officina non è richiesto.	1	04/05/2022
4	si richiedono specifiche tecniche in merito alla cappa aspirante (dimensione, portata d'aria, posizionamento, rumorosità, tipo di filtro).	Con riferimento a quanto richiesto, siamo a precisare che non è richiesta un cappa di tipo industriale/professionale, ma è sufficiente una cappa aspirante da parte di dimensioni indicative 90 cm, 370 m³/h, con filtro a carboni attivi.	2	09/05/2022